


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 136
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 16.02.2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ, ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ, ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯಾವ ಯಾವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ? (ವರ್ಷವಾರು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 6581 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - ಆ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 19 ಎಸ್‌ಬಿಎಂ 2022

  
 (ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)  
 ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

**ಆನುಬಂಧ - 10**

**ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ / ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ**

Sl. No	Name of the Project	Sanctioned Houses	2019-20	2020-21	2021-22
			No. of Houses Completed /	No. of Houses Completed / Allotted Occupied	No. of Houses Completed / Allotted Occupied
1	Gandhinagar- BBMP	933	339	504	0
2	Bangalore-BTM & Chickpet- BBMP	1008	405	657	0
3	Bangalore-BTM Layout	516	0	0	0
4	Rajajinagar & Mahalaxmipuram- BBMP	893	99	670	88
5	T.Dasarahalli- BBMP	457	42	243	26
6	Yeshwanthpur- BBMP	860	88	169	0
7	Sarvagannagar & Pulikeshinagar- BBMP	662	377	536	0
	Yalahanka	100	0	0	0
8	Yalahanka & Malleshwaram- BBMP	759	363	499	0
9	Padmanabhanagara Constitunecy- BBMP	895	0	0	81
10	Basavanagudi & Bengaluru South Constituency- BBMP	1699	0	0	93
11	Chikkapete- BBMP	500	21	26	0
12	Sarvajnanagar- BBMP	616	0	0	18
13	Byatarayanapura- BBMP	346	0	11	114
14	Pulakeshinagar- BBMP	100	0	0	0
	Yalahanka	385	0	0	0
15	Yalahanka- BBMP	592	0	2	283
16	Govindrajanagara- BBMP	1845	132	162	18
17	Vijayanagar- BBMP	1378	111	150	0
18	Govindrajanagara & Vijayanagara- BBMP	1607	52	56	0
19	Rajarajeshwarinagar- BBMP	588	0	0	0
20	Jayanagar, Chamarajapete & Chikpete- BBMP	931	0	23	102
21	Gandhi Nagara- BBMP	92	0	0	10
	Yalahanka	308	0	0	0
22	Shivaji Nagara- BBMP	500	0	0	0
23	Shanthi Nagara- BBMP	350	0	9	1
24	Byatarayanapura- BBMP	300	0	0	0
25	K R Pura-BBMP	768	0	0	0
26	Chikkapete & Chamarajpete, Bengaluru	1155	0	0	1
	<b>Total</b>	<b>21143</b>	<b>2029</b>	<b>3717</b>	<b>835</b>

**ಅನುಬಂಧ - ಆ**

**ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 2019-20, 2020-21 & 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ - ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ**

Sl. No	Name of the Project	Sanctioned Houses	Project Cost	Work started date	Completed date			Amount Paid to contractor	Remarks
					2019-20	2020-21	2021-22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>BANGALORE URBAN DISTRICT</b>									
1	Padmanabhanagara Constituency- BBMP	895	5258.4	28.05.2019	0	0	81	2230.4	Balance houses are under progress
2	Basavanagudi & Bengaluru South Constituency- BBMP	1699	9947.35	20.02.2020	0	0	93	1277.93	Balance houses are under progress
3	Govindrajanagara- BBMP	1845	9999.9	15.10.2019	132	162	18	2988.82	Balance houses are under progress
4	Vijayanagar- BBMP	1378	7551.44	15.10.2019	111	150	0	2069.44	Balance houses are under progress
5	Govindrajanagara & Vijayanagara- BBMP	1607	8838.5	15.10.2019	52	56	0	2018.7	Balance houses are under progress
6	Jayanagar, Chamarajapete & Chikpete- BBMP	931	5101.88	08.03.2019	0	23	102	1270.10	Balance houses are under progress
7	K R Pura-BBMP	768	4515.84	06.03.2019	0	0	0	2168.94	Balance houses are under progress
8	Gandhinagar- BBMP	933	5433.18	02.11.2017	339	504	0	2984.1	Balance houses are under progress
9	Bangalore-BTM & Chickpet- BBMP	1008	5805.45	08.08.2017	405	657	0	4828.41	Balance houses are under progress
10	Sarvagannagar & Pulikeshinagar- BBMP 762	662	3909.74	16.09.2017	377	536	0	3235.45	Balance houses are under progress
11	Chikkapete- BBMP	500	2740	15.04.2019	21	26	0	638.12	Balance houses are under progress
12	Sarvajnanagar- BBMP	616	3383.36	12.07.2019	0	0	18	874.07	Balance houses are under progress
13	Gandhi Nagara- BBMP	92	504.16	20.10.2018	0	0	10	149.35	Balance houses are under progress
14	Shivaji Nagara- BBMP	500	2740	not strated	0	0	0	0	-
15	Shanthi Nagara- BBMP	350	1918	20.01.2020	0	9	1	1145.13	Balance houses are under progress
16	BTM Layout - BBMP	516	2695.28	not strated	0	0	0	0	-
17	Chikkapete & Chamarajpete, Bengaluru	1155	6329.4	15.04.2018	0	0	1	370.33	Balance houses are under progress
18	Yalahanka	793	4388.24	not strated	0	0	0	0	-
19	Yalahanka & Malleshwaram- BBMP	759	4483.66	28.08.2017	363	499	0	2997.13	Balance houses are under progress
20	Byatarayanapura- BBMP	346	1896.08	03.04.2019	0	11	114	893.45	Balance houses are under progress
21	Yelahanka- BBMP	100	574.76	not strated	0	0	0	0	-
22	Yalahanka- BBMP	592	3256	04.01.2019	0	2	283	2526.56	Balance houses are under progress
23	Byatarayanapura- BBMP	300	1530.45	not strated	0	0	0	0	-
24	Rajajinagar & Mahalaxmipuram- BBMP	893	5238.79	15.01.2019	99	670	88	4285.93	Balance houses are under progress
25	T.Dasarahalli- BBMP	457	2682.53	05.02.2019	42	243	26	2063.56	Balance houses are under progress
26	Yeshwanthpur- BBMP	860	5044.3	26.07.2017	88	169	0	1131.9	Balance houses are under progress
27	Rajarajeshwarinagar- BBMP	588	3310.44	not strated	0	0	0	150.82	-

Sl. No	Name of the Project	Sanctioned Houses	Project Cost	Work started date	Completed date			Amount Paid to contractor	Remarks
					2019-20	2020-21	2021-22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Bettadasanapura	240	1883.46	-	0	0	0	-	Work order issued
30	Basavanagudi	500	3395.00	-	0	0	0	-	Work order issued
31	Padmanabhanagar	500	3395.00	-	0	0	0	-	Work order issued
32	Chamarajapet	1000	6790.00	-	0	0	0	-	Work order issued
33	Jayanagar	484	3286.32	-	0	0	0	-	Work order issued
34	KR. Pura	500	3395.00	-	0	0	0	-	Work order issued
35	Mahadevapura	1000	6790.00	-	0	0	0	-	Work order issued
36	Bommanahalli	1200	8471.78	-	0	0	0	-	Work order issued
37	C V. Raman Nagar	1430	9997.26	-	0	0	0	-	Work order issued
38	ISRO, Shanthunagara	336	2185.13	-	0	0	0	-	Work order issued
39	Hebbal	412	2797.48	-	0	0	0	-	Work order issued
40	Rajarajeshwarinagar	1000	6790.00	-	0	0	0	-	Work order issued
42	Dasarahalli	1000	6790.00	-	0	0	0	-	Work order issued
43	Anekal	130	896.90	-	0	0	0	-	Work order issued
Total		30875	185990.46		2029	3717	835	42298.62	